



**ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНАКИЕВО**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.09.2021

Енакиево

№ 775

Об итогах выполнения мероприятий
по контролю за охраной окружающей
природной среды города Енакиево
за I полугодие 2021 года

Руководствуясь статьей 10 Закона Донецкой Народной Республики «Об охране окружающей среды», на основании подпункта 3.1.5. пункта 3.1., пункта 4.1. Положения об администрации города Енакиево, утвержденного распоряжением главы администрации города Енакиево от 23.01.2015 № 10 (с изменениями), распоряжения главы администрации города Енакиево от 23.12.2020 № 1050 «О плане основных мероприятий администрации города Енакиево на 2021 год», рассмотрев отчет отдела промышленности, энергетики и экологии управления социально-экономического развития администрации города Енакиево об итогах выполнения мероприятий по контролю за охраной окружающей природной среды города Енакиево за I полугодие 2021 года,

РАСПОРЯЖАЮСЬ :

1. Утвердить:

1.1. Отчет об итогах выполнения мероприятий по контролю за охраной окружающей природной среды города Енакиево за I полугодие 2021 года (прилагается).

1.2. Отчет о финансовом обеспечении выполнения мероприятий по контролю за охраной окружающей природной среды города Енакиево за I полугодие 2021 года (прилагается).

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Начальнику отдела промышленности, энергетики и экологии управления социально-экономического развития администрации города Енакиево обеспечить публикацию настоящего распоряжения на официальном веб-сайте администрации города Енакиево.

4. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель
главы администрации
города Енакиево

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением главы
администрации города Енакиево
от 30.09.2021 № 775

О Т Ч Е Т

об итогах выполнения мероприятий по контролю за охраной окружающей природной среды
города Енакиево за I полугодие 2021 года

По направлению развития «Охрана окружающей природной среды, использование минерально-сырьевой базы» запланировано 9 мероприятий, в том числе: требующие финансирования – 6, не требующие финансирования – 3.

Выполнено в полном объеме – 1 мероприятие, выполнено частично – 4 мероприятия, не выполнено – 4.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию направления «Охрана окружающей природной среды» – 14 942,54 тыс. рос. руб., фактический объем финансирования составил – 67,8 тыс. рос. руб. или – 0,5%.

В ходе реализации основных мероприятий в I полугодии 2021 года были достигнуты следующие результаты по направлению развития «Охрана окружающей природной среды, использование минерально-сырьевой базы»:

1. Высажено 140 ед. деревьев, многолетних растений и кустарников.
2. Заменено 77,2 м.п. аварийных канализационных сетей.
3. Завершено строительство защитного водоотливного комплекса на СП ЛШ "Красный Профинтерн". Откачка воды производится в режиме пусканаладочных работ.

Начальник отдела промышленности,
энергетики и экологии управления
социально-экономического развития
администрации города Енакиево

Продолжение приложения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Строительство защитного водоотливного комплекса с погружными насосами на СП ЛШ «Красный Профинтерн»	Всего	0,0	0,0	1,00			80,0%			ОП ВОК ЛШ № 2-бис РП «Донбассуглереструктуризация», ООО «ШахтаСтрой»	Выполнение мероприятия будет продолжено во II полугодии 2021 года
		РБ	0,0	0,0								
		МБ	0,0	0,0								
		СП	0,0	0,0								
		ДИ	0,0	0,0	1,00							
3	Строительство защитного водоотливного комплекса с погружными насосами на СП ЛШ «Красный Октябрь»	Всего	0,0	0,0	1,00			30,0%			ОП ВОК ЛШ № 2-бис РП «Донбассуглереструктуризация», ООО «ШахтаСтрой»	Начато строительство постоянного водоотливного комплекса
		РБ	0,0	0,0								
		МБ	0,0	0,0								
		СП	0,0	0,0								
		ДИ	0,0	0,0	1,00							
4	Капитальный ремонт агломашины	Всего	10 407,83	0,0	0,00				0,0%		Филиал № 2 «ЕМЗ» ЗАО «ВТС»	Отсутствие финансовых средств
		РБ	0,0	0,0								
		МБ	0,0	0,0								
		СП	10 407,83	0,0	0,00							
		ДИ	0,0	0,0								
		Всего	3 440,0	0,0	0,00				0,0%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Озеленение территории города	Всего	21,3	9,5	0,45		100,0%				МБУ "ГПКиО им. Н.А. Вознесенского" администрации города Енакиево	
		РБ	х	х	х							
		МБ	0,0	0,0								
		СП	9,0	9,1	1,01							
		ДИ	3,3	0,4	0,12							
7	Согласование проекта землеустройства земельного участка с компетентными органами с целью создания парковой зоны	Всего	59,41	0,0	0,00				0,0%		МБУ "ГПКиО им. Н.А. Вознесенского" администрации города Енакиево	Пакет документов находится на согласовании в Госкомэкополитики при Главе ДНР
		РБ	0,0	0,0								
		МБ	0,0	0,0								
		СП	59,41	0,0	0,00							
		ДИ	0,0	0,0								
8	Уход за минерализованными полосами	Всего	14,0	0,0	0,00				0,0%		ГУП «Горловский лесхоз»	Планируется проведение работы во II полугодии 2021 года
		РБ	0,0	0,0								
		МБ	0,0	0,0								
		СП	0,0	0,0								
		ДИ	14,0	0,0	0,00							
9	Размещение информационных сообщений по вопросам охраны окружающей среды в СМИ	Всего	-	-	1,00			48,0 %			Администрация города Енакиево	Выполнение мероприятия будет продолжено во II полугодии 2021 года
		РБ										
		МБ										
		СП										
		ДИ										

Начальник отдела промышленности, энергетики и экологии
управления социально-экономического развития
администрации города Енакиево