



**ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНАКИЕВО**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**31.07.2018**

**Енакиево**

**№ 510**

Об итогах выполнения мероприятий  
по охране окружающей природной  
среды города Енакиево  
за I полугодие 2018 года

Руководствуясь Законом Донецкой Народной Республики «О республиканских программах», на основании пунктов 3.1.5, 4.1. Положения об администрации города Енакиево, утвержденного распоряжением главы администрации города Енакиево от 23.01.2015 № 10, рассмотрев отчет управления социально-экономического развития администрации города Енакиево об итогах выполнения мероприятий по охране окружающей природной среды города Енакиево за I полугодие 2018 года,

**РАСПОРЯЖАЮСЬ :**

1. Утвердить:

1.1. Отчет о выполнении мероприятий по охране окружающей природной среды города Енакиево за I полугодие 2018 года (прилагается).

1.2. Отчет о финансовом обеспечении выполнения мероприятий по охране окружающей природной среды города Енакиево за I полугодие 2018 года (прилагается).

2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Начальнику отдела промышленности, энергетики и экологии управления социально-экономического развития администрации города Енакиево обеспечить публикацию настоящего распоряжения на официальном веб-сайте администрации города Енакиево.

4. Контроль выполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель главы  
администрации города Енакиево

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением главы  
администрации города Енакиево  
31.07.2018 № 510

## О Т Ч Е Т

о выполнении мероприятий по охране окружающей природной среды  
города Енакиево за I полугодие 2018 года

К выполнению в 2018 году запланировано 27 природоохранных мероприятий на общую сумму 42441,99 тыс.рос.руб., в том числе 5547,26 тыс.рос.руб за счет средств республиканского бюджета, 36894,73 тыс.рос.руб. за счет средств предприятий, а также за счет спонсорской помощи от предприятий, организаций и учреждений.

Результатами выполнения природоохранных мероприятий в 2018 году будут являться минимизация негативного воздействия на окружающую среду и реализация прав граждан на проживание в благоприятной экологической обстановке.

**Разделом «Охрана и рациональное использование водных ресурсов»** предусмотрено выполнение пяти мероприятий на сумму 261,0 тыс.рос.руб., из них средства из республиканского бюджета 240,0 тыс.рос.руб, собственные средства предприятий 21,0 тыс.рос.руб.

На административной территории города Енакиево расположено 43 поверхностных водных объекта (пруды – 39 шт., водохранилища – 2 шт., карьеры – 2 шт.).

Четыре водных объекта предоставлены в аренду МЧП «Светлана», ФЛП Шуляк, ФЛП Воронин, ФЛП Колесецкий.

В I полугодии 2018 года ФЛП Колесецким выполнены работы по ремонту гидротехнических сооружений на арендуемом водном объекте на сумму 18,03 тыс.рос.руб., что в 4,5 раза больше запланированной суммы, а также была произведена расчистка прибрежной защитной полосы на сумму 5,0 тыс.рос.руб., что в 2,5 раза больше запланированной суммы.

Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Енакиево на 2018 год запланировано проведение ремонтных работ гидротехнических сооружений трех водных объектов: гидротехнические сооружения пруда стадиона «Металлург», гидротехническое сооружение пруда в районе бывшего домостроительного комбината, гидротехническое сооружение пруда-отстойника шахты «Красный Профинтерн». Затраты на выполнение мероприятия ежеквартально предусматриваются в бюджетных запросах, фактически в первом полугодии 2018 года финансирование не осуществлялось, ремонтные работы гидротехнических сооружений не проводились.

На протяжении отчетного периода за счет спонсорской помощи проводились запланированные ОП ВОК ЛШ № 2-бис РП «Донбассуглереструктуризация» работы по завершению строительства защитного водоотливного комплекса с погружными насосами на шахте «Ольховатская», расходы составили 214564,6 тыс.рос.руб. Сумма затрат на строительство защитного водоотливного комплекса с погружными насосами на шахте «Булавинская» составила 48226,4 тыс.рос.руб.

В первом полугодии 2018 года Енакиевским ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» не производились работы по чистке каналов Волынцевского водохранилища от наносов, ила, шлама и растительности. Выполнение мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов составило 8,8% от запланированной суммы.

**Разделом «Охрана атмосферного воздуха»** предусмотрено выполнение одиннадцати мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и выполнение норм природоохранного законодательства на сумму 35750,93 тыс.рос.руб.

В течение отчетного периода филиалом № 2 «Енакиевский металлургический завод» ЗАО «Внешторгсервис» выполнены работы по ремонту газоочистного оборудования на сумму 1826,43 тыс.рос.руб., что составляет 9,5% от запланированной суммы.

В течение отчетного периода филиалом № 4 «Енакиевский коксохимпром» ЗАО «Внешторгсервис» выполнены ремонтные работы печных камер с использованием керамической наплавки для устранения прососов в отопительные простенки коксовых батарей №№ 2, 3, 4 на сумму 244,3 тыс.рос.руб., что составляет 4,8% от запланированной суммы. Работы по капитальному ремонту здания склада сульфата аммония в цехе улавливания в течение отчетного периода предприятием не проводились.

Основным фактором, препятствующим проведению в полном объеме запланированных природоохранных мероприятий, является отсутствие обеспечения природоохранных проектов финансовыми средствами, материалами и оборудованием.

Запланированные в 2018 году работы по температурной съемке горящих породных отвалов (шахты: им. Карла Маркса, «Булавинская», «Ольховатская», «Енакиевская») на сумму 301,0 тыс.рос.руб. за счет средств республиканского бюджета ОП ВОК ЛШ № 2-бис РП «Донбассуглереструктуризация» в I полугодии 2018 года не проводилось по причине отсутствия финансирования.

Выполнение мероприятий по охране атмосферного воздуха составило 5,8% от запланированной суммы.

**Разделом «Охрана и рациональное использование земель»** предусмотрено выполнение двух мероприятий, направленных на выявление случаев несанкционированной добычи угля, пресечение незаконной деятельности, способной угрожать экологической безопасности на административной территории города Енакиево, а также на предупреждение возможного выхода метана на поверхность. Проведенные запланированные мероприятия не предполагали финансирования.

В I полугодии 2018 года в ходе комиссионного обследования горных отводов шахт, входящих в ОП ВОК ЛШ № 2-бис РП «Донбассуглереструктуризация» при обследовании горного отвода бывшей действующей шахты «Красный Октябрь» было выявлено три вновь образовавшихся провала земной поверхности по выходу пласта «Георгиевский».

В апреле 2018 года за счет привлечения спонсорской помощи ликвидирован провал земной поверхности, обнаруженный во дворе частного домовладения в г. Юнокоммунаровске.

**Разделом «Охрана и рациональное использование природных растительных ресурсов»** предусмотрено выполнение двух мероприятий, направленных на увеличение площади зеленых насаждений, на сумму 84,0 тыс.рос.руб. собственных средств предприятий.

На озеленение территории промплощадок и прилегающих к ним территорий предприятия города израсходовали 2,0 тыс.рос.руб., что составляет 20% от запланированной суммы.

В первом полугодии 2018 года КУ «Городской парк культуры и отдыха им. Н.А. Вознесенского» на территории парковой зоны была проведена работа по посадке 70 кленов с затратами 10 тыс.рос.руб., что составляет 50% от запланированной суммы. Работы по озеленению подведомственной территории будут продолжены.

На мероприятия, способствующие увеличению площади зеленых насаждений и озеленению территории города КП «Зеленое хозяйство» израсходовано 54,0 тыс.рос.руб., мероприятие выполнено полностью. Проведены работы по посадке 25099 единиц рассады цветов, омолаживанию 860 м живой изгороди.

Выполнение мероприятий по охране и рациональному использованию природных растительных ресурсов составило 78,6% от запланированной суммы.

**Разделом «Рациональное использование и хранение отходов производства и бытовых отходов»** выполнение двух мероприятий, направленных на предотвращение накопления отходов производства и потребления на территории субъектов хозяйствования, соблюдение действующих норм и требований в сфере обращения с отходами на сумму

5200,0 тыс.рос.руб., из них 5000,0 тыс.рос.руб. – средства из республиканского бюджета, 200,0 тыс.рос.руб. – собственные средства предприятий.

На заключение договоров со специализированным предприятием (КП «Сервис») предприятиями города: КП «Енакиевский хлебозавод», Енакиевское УГГ ГК «Донбасгаз», Енакиевское ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса», филиал № 4 «Енакиевский коксохимпром» ЗАО «Внешторгсервис» израсходована сумма 44,074 тыс.рос.руб., что составляет 22% от запланированных расходов.

Средства из республиканского бюджета на приобретение бульдозера Б-10М для проведения работ по размещению и захоронению ТБО на полигоне твердых бытовых отходов города Енакиево в первом полугодии 2018 года не выделялись.

Выполнение мероприятий, направленных на рациональное использование и хранение отходов производства и бытовых отходов составило 0,8% от запланированной суммы.

**Разделом «Сохранение природно-заповедного фонда»** предусмотрено выполнение мероприятия, направленного на обеспечение сохранности лесных комплексов и особо охраняемых природных территорий на сумму 387,2 тыс.рос.руб. собственных средств ГП «Горловский лесхоз».

В I полугодии 2018 года ГП «Горловский лесхоз» выполнило работы по охране лесных насаждений от пожаров и предотвращению самовольных рубок на территории лесных массивов на сумму 231,8 тыс.рос.руб., что составляет 59,9% от запланированной суммы.

**Разделом «Наука, информация и образование, подготовка кадров, организация труда, обеспечение участия в деятельности международных организаций природоохранного направления, внедрение экономического механизма обеспечения охраны окружающей природной среды»** предусматривалось выполнение трех мероприятий, направленных на повышение уровня экологического сознания населения, пропаганду экологических знаний, повышение экологической образованности и уровня квалификации специалистов в сфере охраны окружающей природной среды. На реализацию мероприятий запланировано израсходовать 11,26 тыс.рос.руб., из них 6,26 тыс.рос.руб. – средства республиканского бюджета, 5,0 тыс.рос.руб. – собственные средства предприятий.

В I полугодии 2018 года СПП «Енакиевотеплосеть» ГП «Донбасстеплоэнерго» не направляли работников для участия в семинарах и конференциях по вопросам охраны окружающей среды для повышения уровня квалификации сотрудников предприятия.

Администрацией города Енакиево не проводились семинары и конференции по вопросам охраны окружающей среды.

В течение отчетного периода филиалом № 2 «Енакиевский металлургический завод» ЗАО «Внешторгсервис» не проводилась разработка проектно-сметной документации на строительство локальных очистных сооружений или новой сети хозяйственно-бытовой канализации.

Енакиевскому межгородскому центру РЛЦ ГСЭС в полном объеме были выделены из республиканского бюджета 6,26 тыс.рос.руб. на проведение контроля состояния поверхностных водных объектов.

Выполнение мероприятий по вышеуказанному разделу природоохранных мероприятий составило 0,8% от запланированной суммы расходов.

На выполнение мероприятий по охране окружающей природной среды города Енакиево за I полугодие 2018 года израсходовано 2441,894 тыс.рос.руб., что составляет 5,8% от запланированной суммы, из них средства из республиканского бюджета 6,26 тыс.рос.руб. (0,1%) и собственные средства предприятий 2435,634 тыс.рос.руб. (6,6%).

Начальник отдела промышленности,  
энергетики и экологии управления  
социально-экономического развития  
администрации города Енакиево

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением главы  
администрации города Енакиево

31.07.2018 № 510

**О Т Ч Е Т**  
о финансовом обеспечении выполнения мероприятий  
по охране окружающей природной среды города Енакиево за I полугодие 2018 года

№ п/п	Название мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы на реализацию (выполнение), тыс.рос.руб.															
			Всего			в том числе за счет средств:												
						республиканского бюджета			бюджета города			предприятий			из других источников			
			Про- грамма	Факт	%	Про- грамма	Факт	%	Про- грамма	Факт	%	Про- грамма	Факт	%	Про- грамма	Факт	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>1. Охрана и рациональное использование водных ресурсов</b>																		
1.1	Ремонт гидро-технических сооружений водных объектов	Администрация города Енакиево, МЧП «Светлана», ФЛП Шуляк, ФЛП Колесецкий	244,0	18,03	7,4	240,0	0	0	-	-	-	4,0	18,03	450,8	-	-	-	
1.2	Расчистка прибрежной защитной полосы арендуемых водных объектов	МЧП «Светлана», ФЛП Шуляк, ФЛП Колесецкий	2,0	5,0	250,0	-	-	-	-	-	-	2,0	5,0	250,0	-	-	-	

Продолжение приложения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3	Чистка каналов Волынцевского водохранилища от наносов, шлама и растительности	Енакиевское ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»	15,0	0	0	-	-	-	-	-	-	15,0	0	0	-	-	-
1.4	Окончание строительства защитного водоотливного комплекса с погружными насосами на шахте «Ольховатская»	ВОК ЛШ № 2-бис РП «Донбасс-углереструктуризация», ООО «Шахта Строй»	спонсорская помощь	214564,6*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	214564,6*	0
1.5	Окончание строительства защитного водоотливного комплекса с погружными насосами на шахте «Булавинская»	ВОК ЛШ № 2-бис РП «Донбасс-углереструктуризация», ООО «Шахта Строй»	спонсорская помощь	48226,4*	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	48226,4*	0
	ВСЕГО по разделу:		<b>261,0</b>	<b>23,03</b>	<b>8,8</b>	<b>240,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-	<b>21,0</b>	<b>23,03</b>	<b>109,7</b>	-	-	-
<b>2. Охрана атмосферного воздуха</b>																	
2.1	Ремонт батареиного циклона агломашины № 1-4 агломерационного цеха	Филиал № 2 «ЕМЗ» ЗАО «ВТС»	78,0	82,0	105,1	-	-	-	-	-	-	78,0	82,0	105,1	-	-	-
2.2	Ремонт аспирационных систем агломерационного цеха	Филиал № 2 «ЕМЗ» ЗАО «ВТС»	24,0	29,0	120,8	-	-	-	-	-	-	24,0	29,0	120,8	-	-	-

Продолжение приложения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.3	Ремонт электрофильтров цеха вентиляции	Филиал № 2 «ЕМЗ» ЗАО «ВТС»	3809,0	806,27	21,2	-	-	-	-	-	-	3809,0	806,27	21,2	-	-	-
2.4	Ремонт аспирационных систем и газоочисток конвертерного цеха	Филиал № 2 «ЕМЗ» ЗАО «ВТС»	718,0	717,0	99,9	-	-	-	-	-	-	718,0	717,0	99,9	-	-	-
2.5	Текущий ремонт агломашин № 4	Филиал № 2 «ЕМЗ» ЗАО «ВТС»	7393,0	18,0	0,2	-	-	-	-	-	-	7393,0	18,0	0,2	-	-	-
2.6	Капитальный ремонт конвертера № 3	Филиал № 2 «ЕМЗ» ЗАО «ВТС»	1450,0	0	0	-	-	-	-	-	-	1450,0	0	0	-	-	-
2.7	Техническое обслуживание систем газоочисток цеха вентиляции	Филиал № 2 «ЕМЗ» ЗАО «ВТС»	5752,0	174,16	3,0	-	-	-	-	-	-	5752,0	174,16	3,0	-	-	-
2.8	Текущий ремонт электрофильтра бункерной эстакады доменной печи № 5	Филиал № 2 «ЕМЗ» ЗАО «ВТС»	86,0	0	0	-	-	-	-	-	-	86,0	0	0	-	-	-
2.9	Проведение ремонтов печных камер с использованием керамической наплавки для устранения прососов в отопительные простенки коксовых батарей №№ 2, 3, 4	Филиал № 4 «ЕКХП» ЗАО «ВТС»	5100,0	244,3	4,8	-	-	-	-	-	-	5100,0	244,30	4,8	-	-	-







Продолжение приложения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>7. Рациональное использование и хранение отходов производства и бытовых отходов</b>																	
7.1	Организация вывоза отходов производства с территории предприятий путем их передачи специализированному предприятию (КП «Сервис»)	КП «Енакиевский хлебозавод», Енакиевское УГГ ГК «Донбасгаз», Филиал № 4 «ЕКХП» ЗАО «ВТС», Енакиевское ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса»	200,0	44,074	22,0	-	-	-	-	-	-	200,0	44,074	22,0	-	-	-
7.2	Приобретение бульдозера Б-10М для проведения работ по размещению и захоронению твердых бытовых отходов на полигоне ТБО города Енакиево	Администрация города Енакиево	5000,0	0	0	5000,0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО по разделу:		<b>5200,0</b>	<b>44,074</b>	<b>0,8</b>	<b>5000,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-	<b>200,0</b>	<b>44,074</b>	<b>22,0</b>	-	-	-

Продолжение приложения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>8. Сохранение природно-заповедного фонда</b>																	
8.1	Охрана лесных насаждений, в том числе на территории государственных природных лесных заказников «Урочище «Плоское» и «Урочище «Россоховатое» от пожаров и самовольных рубок	ГП «Горловский лесхоз»	387,2	231,8	59,9	-	-	-	-	-	-	387,2	231,8	59,9	-	-	-
	ВСЕГО по разделу:		<b>387,2</b>	<b>231,8</b>	<b>59,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387,2</b>	<b>231,8</b>	<b>59,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Наука, информация и образование, подготовка кадров, организация труда, обеспечение участия в деятельности международных организаций природоохранного направления, внедрение экономического механизма обеспечения охраны окружающей природной среды</b>																	
9.1	Проведение семинаров и конференций, акций и других мероприятий природоохранной тематики и участие в них	Администрация города Енакиево	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Участие в семинарах и конференциях по вопросам охраны окружающей среды, повышение уровня квалификации сотрудников предприятия	СПП «Енакиевотеплосеть» ГП «Донбасстеплоэнерго»	5,0	0	0	-	-	-	-	-	-	5,0	0	0	-	-	-

Продолжение приложения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9.3	Контроль состояния поверхностных водных объектов	Администрация города Енакиево, Енакиевский межгородской центр РЛЦ ГСЭС	6,26	6,26	100,0	6,26	6,26	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4	Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных очистных сооружений или новой сети хозяйственно-бытовой канализации	Подрядная Организация филиала № 2 «ЕМЗ» ЗАО «ВТС»	747,6	0	0	-	-	-	-	-	-	747,6	0	0	-	-	-
	<b>ВСЕГО по разделу:</b>		<b>758,86</b>	<b>6,26</b>	<b>0,8</b>	<b>6,26</b>	<b>6,26</b>	<b>100,0</b>	-	-	-	<b>752,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-	-
	<b>ВСЕГО по мероприятиям</b>		<b>42441,99</b>	<b>2441,894</b>	<b>5,8</b>	<b>5547,26</b>	<b>6,26</b>	<b>0,1</b>	-	-	-	<b>36894,73</b>	<b>2435,634</b>	<b>6,6</b>	-	-	-

Начальник отдела промышленности, энергетики и экологии  
управления социально-экономического развития  
администрации города Енакиево